

B06信息披露 Disclosure

(上接B05版)

增资的议案) ,同意公司使用募集资金及利息向全资子公司武汉华工激光工程有限公司增资,孝感华工光电电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司增资用于募投项目建设。2017年12月14日,公司已将存放在上述四家银行账户的募集资金按规定向全资子公司进行增资,并于2017年12月18日办理完毕募集资金专户的开户手续。该账户注册后,公司于2017年12月22日签署的《募集资金专户管理协议》正式生效。

2018年11月30日,公司及全资子公司武汉华工激光工程有限公司、孝感华工光电电子有限公司、武汉华工正源光子技术有限公司与上述四家银行分别签署保荐机构四方承诺理财服务协议并分别签订了《募集资金专户监管协议》。

3.募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,非公开增发募集资金具体存储情况如下:

开户银行	开户行	账号	余额(元)
武汉华工正源光子技术有限公司	兴业银行武汉总行	4160401010002623	20,149,407.72
孝感华工光电电子有限公司	中国工商银行武汉支行	70957258187	51,407,406.67
武汉华工激光工程有限公司	中国民生银行武汉分行	607836262	3,341,460.37
孝感华工光电电子有限公司	招商银行孝感分行	12790610010804	204,364,644.50
合计			289,262,919.26

3.本年度募集资金的实际使用情况

一、募集资金投资项目的资金使用情况
非公开增发募集资金的使用情况详见本报告附件《非公开增发募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2017年12月11日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过《关于变更部分募集资金项目》的议案,同意全资子公司武汉华工激光工程有限公司在“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”中,“基于激光机器人系统的智能工厂”建设项目进行项目实施地点变更,实施方案中的建设方案及生产流程等调整明确的变更,本次变更不涉及募集资金用途变更,不涉及募投项目及募投资金使用总金额变更,项目变更后不会对募集资金使用进行调整,原募投项目预计效益分析不变。

公司于2018年8月29日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更终止“智能微纳产业基地项目”建设,申请将结余募集资金46,309.9万元,变更用于“应用于6G和数据中心光模块的研发及扩产项目”;同意将“物联网感知传感器产业化项目”完成时限提前至2019年12月31日,本次变更部分募集资金投资项目涉及募集资金总额 3,092.9万元,占公司2017年非公开发行证券募集资金净额26.01%。此次变更不构成关联交易,不构成重大资产重组。

公司于2019年12月4日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目的变更及延期执行的议案》, 同时对“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”、“基于激光机器人系统的智能工厂”建设期限进行调整,自2019年8月31日调整至2020年8月31日;终止“物联网感知传感器产业化项目”中“PM2.5传感器”和“薄膜型NTC温度传感器”两个子项目的建设,将该两个募投资金投入4,922万元全部用于“PMM制程系统及加热组件”子项目建设,并将该项目完成时限提前至2019年12月31日调整至2020年8月31日。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2017年12月11日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金18,961.16万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,申请聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金投入募投项目部分已投入资金使用情况专项审核,出具《自筹资金投入募投项目专项审核报告》,众环毕字[2017]104111号《关于华工科技产业股份有限公司自筹资金投入募投项目专项审核报告》,截至2017年11月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目先期投入金额为18,961.16万元。

由于“智能微纳产业基地项目”建设申请调整,原使用募集资金1,450.40万元(其中:上年度使用募集资金1,401.63万元,本年度使用募集资金56.777万元)购置土地面积100.30亩(首期购置土地P1(2016)10号地块出让范围内)计划建设内容,大公司将其他自筹资金投入实施单位武汉华工正源光子技术有限公司以自有资金全额自筹募投资金予以,减少以前年度投入置换募投资金合计1,401.63万元。截至2018年12月31日,公司使用自有资金置换募投资金金额为1,401.63万元,募投项目涉及17,459.53万元。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月28日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据《上市公司募集资金监管管理办法》(上市公司证券发行管理办法)及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》,深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用额度自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。截至2019年12月31日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金1,076.62万元全部归还公司募集资金专用账户,未超期使用。

2019年2月15日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充公司流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。截至2019年12月31日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金1,076.62万元全部归还公司募集资金专用账户,未超期使用。

2020年2月19日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充公司流动资金,本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。

5.节余募集资金使用情况

公司尚不存在节余募集资金结存募集资金的情况。

6.超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日,公司非公开增发募集资金尚未使用金额为448,852,809.26元,其中:660,000,000.00元用于暂时补充流动资金,剩余其他尚未使用的非公开增发募集资金288,852,809.26元,存储于公司非公开增发募集资金专户。

非公开增发募集资金尚未使用金额与实际募集资金净额1,790,240,985.00元相差3.30%,尚未使用的募集资金是因为公司非公开增发募集资金建设进度提前尚未投入完成所致,剩余非公开增发募集资金将根据计划继续投入募投项目,不足部分利用自有资金解决。

8.募集资金使用的其他情况

截至2019年12月31日,公司累计使用非公开增发募集资金人民币66,504.170万元用于募投项目,具体情况见“附页2019年非公开增发募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金投资项目资金使用情况

1.激光精密微纳加工智能装备产业化项目的变更

一、项目变更的原因
A.原项目的建设规划、建筑方案实施对现有生产交付将产生较大影响。
目前激光精密微纳加工建筑方案,原生产场地已超负荷运转,产能不足为提升保障合作交付,公司已向租赁多处“房产生产”,其中430激光加工装备项目租赁厂房4000m²,智能制造自动化组件租赁厂房4000m²,为提升产能采购激光加工装备项目租赁厂房20000m²。按照原项目实施方案对原有厂房进行改造,将对生产造成严重影响,因此给与公司中长期规划实施,拟利用公司可取得的场地,将建设方案调整为新建厂房,以保障生产安全。

二、新址建设上下游产业链聚集优势
新址位于武汉东湖新技术开发区光谷,集聚了华星光电、武汉天马、长江存储、三江航天等精密电子、OLED和航空航天产业发展,具备激光产业集聚的区域区位优势,可为公司建立上下游产业链提供支撑,将对公司激光产业发展具有重大推动作用。

三、基于“激光机器人系统的智能工厂”建设项目的中大型激光器材制造产线向智能制造转移,航空航天行业,汽车行业,所属领域对于工业化应用的激光3D打印技术及控制技术,3D打印装备具有巨大需求,公司为生产智能制造相结合的智能制造加工智能装备进行整体规划,同时,为契合公司布局制造行业的发展战略与“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”生产基地建设,将公司中、小型核心机床技术关键“工艺能力”提升及转移,满足客户需求和市场需求。

四、本项目在基础条件与配套设施不完善的情况下,建设工期大幅延长,且地方承办手续复杂,设备、材料采购延长了施工工期。自项目于未来规划的园区已动工,公司已完成搬迁工作,并将根据新址订单情况及时采购设备采购进度,尽快达到投产条件。

B.具体变更内容

鉴于原项目建设规划及建筑方案实施对现有生产交付将产生较大影响,处于激光产业的发展管理需求,结合公司中长期发展规划,公司拟在新取得的土地(鄂2017武汉市东开不动产权第0069026号,面积2,695.01平方米)上进行激光项目施工,新建厂房及配套施。具体情况如下:

项目	原项目面积(m ²)	超产面积(m ²)	小计(m ²)	总计(m ²)
激光精密微纳加工智能装备产业化项目	37,864.00	300	38,164.00	51,192.78
智能制造自动化组件项目	12,438.78	600	13,038.78	
中大型激光器材制造	28,412.00		28,412.00	28,412.00
合计	78,714.78	900	79,614.78	79,614.78

1.实施地点变更

“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”总投资额为35,340万元,项目主体单位为武汉华工激光工程有限公司,项目实施地点为武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园T1园路3号,拟将实施地点变更为位于武汉东湖新技术开发区高新大道以南,未来288亩以新的新址。“基于激光机器人系统的智能工厂”建设项目的原实施地点为湖北省鄂州市创业大道华工科技智能装备产业园,拟将项目“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”用于建设3D制造“工艺中心+大型激光器材制造”项目原实施地点,并迁至武汉东湖新技术开发区未来288亩新址。

2.建设方案变更

“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”原实施方案为在原址改建14800m²,新建29400m²,“基于激光机器人系统的智能工厂”建设项目的“中大型激光器材制造”子项目原实施地点为在原址改建28412m²,实施地点变更,新建项目武汉华工激光工程有限公司用于暂时新建厂房及配套施,总面积79604.78m²,具体如下:

项目名称	原规划面积	调整后面积	调整后实施地址	调整后建筑面积
激光精密微纳加工智能装备产业化项目	37,864.00	38,164.00	武汉东湖新技术开发区高新大道以南	34,947.00
智能制造自动化组件项目	12,438.78	13,038.78	鄂州市创业大道	6,000.00
中大型激光器材制造	28,412.00	28,412.00	鄂州市创业大道	28,412.00
合计	78,714.78	79,614.78		29,947.00

3.生产及检测流程购置变更

“激光精密微纳加工智能装备产业化项目”原购置生产及检测流程预计金额为9,012万元,“基于激光机器人系统的智能工厂”建设项目的原购置生产及检测流程预计金额为7,007万元,项目为联合生产建设,满足市场需求,改变项目和生产工艺,在计划投资金额不变的前提下,购置新增的生产及检测流程的品类、单价和规格,以便确保产能提升和生产顺利实施。

4.变更募投项目的投资情况

激光产业投资项目的重要选址和建设规划,有利于生产产能提升,更好的满足客户需求和深化公司整体战略布局,汽车、钢铁等行业处于去库存周期,市场需求下降,降低募投项目的投入风险,保障资金安全合理运用,提升募集资金使用效率,公司应减少项目的实施进度。今为与公司整合内外资源,发挥软硬件条件优势,加快在研、产、研、工工程研发和生产开拓力度,已与数家中国内外知名企业签订战略合作协议,就智能车、智能产线、智能工厂等激光技术领域展开深度合作,2019年9月份该募投项目已全部启动开工建设。

B.具体变更内容

公司于2019年12月4日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过了关于变更部分募集资金产业基地项目变更
A.变更的原因
一、原项目计划投资和实施情况
“智能微纳产业基地项目”立项备案时间为2016年3月28日,项目实施主体武汉华工正源光子技术有限公司,拟投入金额60,427万元,从2016年开始施工、规划、设计、环评等工作,建设规划上,投产期间,2020年达产,形成产能29007台智能终端产品。项目达产后每年平均增加销售收入1.79,198.7万元,年均增加净利润1,931万元,财务内部收益率(税后)为12.92%,投资回收期(含74个月(含建设期))。 “智能微纳产业基地项目”实际投入募集资金11,407.97万元,目前自筹资金投入的租赁场地,已使用募集资金的“能”从2018年6月15万元,于2019年12月04万元,提升到2018年上半年204万元,销售收入从2016年3.7亿元,2017年8.7亿元,增长到2018年上半年5.63亿元。

二、终止项目实施、申请结项的原因
原智能微纳产业基地项目经过2018年,当时光源、激光器等产品市场快速发展,利润空间较好,为快速占领新兴市场,公司经过充分论证,决定设立“智能微纳产业基地项目”,利用募集资金迅速大规模购置生产产能,提升市场占有率,但2017年下半年起,行业受去库存影响,库存压力持续增大,襄阳谷2017年中报中营业收入下降达300%-500%,对单个产品毛利率影响达20%以上,导致智能终端产品毛利率中报承压,为缓解经营压力,部分智能终端产品上市被放缓。

目前项目实施主体华工正源已经成为智能终端产品全球出货量前三的企业,因品质优秀市场反映良好,市场占有率持续提升,但智能终端产品项目仍面临着盈利能力较弱的困境,难以达到募投项目的效益指标要求。若不及时终止项目实施,可能会导致销售收入及产能的指标要求,但无法达到利润目标。

综上所述,为提升募集资金效益最大化,兑现募投项目效益承诺,公司经过充分论证,审慎讨论,对原“智能微纳产业基地项目”终止项目投入,申请结项。

B.具体变更内容

公司于2018年8月29日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更终止“智能微纳产业基地项目”项目申请结项,并同意将结余募集资金46,309.9万元,变更用于“应用于6G和数据中心光模块的研发及扩产项目”。该议案已于2018年11月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,变更募投项目的相关事项如下:

项目名称	原计划投资额	调整后投资额	变更原因	建设期限
应用于6G和数据中心光模块的研发及扩产项目	22,412.00	23,412.00	1年	2019年9月—2019年8月
物联网感知传感器产业化项目	15,008.00	12,897.00	3年	2018年9月—2021年9月
补充流动资金	10,000.00	10,000.00		
合计	47,420.00	46,309.00		

(四)物联网感知传感器产业化项目变更

本项目自2016年起设立至今,传感业务领域的快速发展,市场需求和产业结构发生较大变化,本次项目变更是公司根据市场发展及实际运营情况做出的优化调整,将有利于提高募集资金的使用效益。

大(1)终止“PM2.5传感器”子项目实施的原因:失去资金来源,同时在室内空气质量治理,PM2.5治理的大趋势下,空气净化器出现衰退,PM2.5传感器即随着国家发展,同时在室内空气质量治理,PM2.5治理的花费也较小。未来随着互联网技术的发展,空气质量数据也将实现共享,汽车需求单套空气

检测传感器。

(2)终止“薄膜型NTC温度传感器”子项目实施的原因:薄膜型NTC温度传感器的市场需求被正在逐步被MSMD结构的传感器替代,但MSMD结构温度传感器的市场前景尚不确定,短期内回报不明确,特自研技术和及供应链断裂,公司使用自有资金继续投入。

(3)拟投入金额:“PMM制程系统及加热组件”子项目原计划:目前公司“PMM制程系统及加热组件”业务开展情况良好,对流动资金的需求量较大,因此拟将本项目募集资金全部用于建设“PMM制程系统及加热组件”项目。公司根据谨慎原则,有拟投入,推动新技术研究及推广应用。

B.具体变更内容

公司于2019年12月4日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更终止“PMM制程系统及加热组件”子项目建设,并将该项目达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整至2021年8月31日。

一、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

华工科技产业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十八日

2019年非公开增发募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金投资项目	179,029.63	本年度投入募集资金总额	30,679.24							
累计变更用途的募集资金总额	98,322	已累计投入募集资金总额	68,504.30							
累计变更用途的募集资金总额比例	54.90%									
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(%)	调整后募集资金总额(%)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(%)	截至期末累计投入金额占承诺投入金额的(%)	项目达到预定可使用日期	本年度投入金额	是否按时投入	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	是	36,340.00	36,340.00	10,000.00	27,340.00	77.34	2020年	否	否	
激光精密微纳加工智能装备产业化项目	是	36,340.00	36,340.00	1,061.94	9,138.74	26.09	2020年	否	否	
基于激光机器人系统的智能工厂	是	36,340.00	36,340.00	1,061.94	9,138.74	26.09	2020年	否	否	
物联网感知传感器产业化项目	否	49,522.00	49,522.00	4,654.72	24,209.28	48.67%	2021年	否	否	
物联网感知传感器产业化项目	否	60,427.00	11,407.97	11,407.97	10,000.00	100.00%	2018年	否	是	
承诺投资项目	否	180,189.00	73,000.00	67,924.24	86,540.10	47.91%				

公司在2017年12月11日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更终止“PMM制程系统及加热组件”子项目建设,并将该项目达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整至2021年8月31日。

“智能微纳产业基地项目”立项备案时间为2016年3月28日,项目实施主体武汉华工正源光子技术有限公司,拟投入金额60,427万元,从2016年开始施工、规划、设计、环评等工作,建设规划上,投产期间,2020年达产,形成产能29007台智能终端产品。项目达产后每年平均增加销售收入1.79,198.7万元,年均增加净利润1,931万元,财务内部收益率(税后)为12.92%,投资回收期(含74个月(含建设期))。 “智能微纳产业基地项目”实际投入募集资金11,407.97万元,目前自筹资金投入的租赁场地,已使用募集资金的“能”从2018年6月15万元,于2019年12月04万元,提升到2018年上半年204万元,销售收入从2016年3.7亿元,2017年8.7亿元,增长到2018年上半年5.63亿元。

二、终止项目实施、申请结项的原因
原智能微纳产业基地项目经过2018年,当时光源、激光器等产品市场快速发展,利润空间较好,为快速占领新兴市场,公司经过充分论证,决定设立“智能微纳产业基地项目”,利用募集资金迅速大规模购置生产产能,提升市场占有率,但2017年下半年起,行业受去库存影响,库存压力持续增大,襄阳谷2017年中报中营业收入下降达300%-500%,对单个产品毛利率影响达20%以上,导致智能终端产品毛利率中报承压,为缓解经营压力,部分智能终端产品上市被放缓。

目前项目实施主体华工正源已经成为智能终端产品全球出货量前三的企业,因品质优秀市场反映良好,市场占有率持续提升,但智能终端产品项目仍面临着盈利能力较弱的困境,难以达到募投项目的效益指标要求。若不及时终止项目实施,可能会导致销售收入及产能的指标要求,但无法达到利润目标。

综上所述,为提升募集资金效益最大化,兑现募投项目效益承诺,公司经过充分论证,审慎讨论,对原“智能微纳产业基地项目”终止项目投入,申请结项。

公司于2018年8月29日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更终止“智能微纳产业基地项目”项目申请结项,并同意将结余募集资金46,309.9万元,变更用于“应用于6G和数据中心光模块的研发及扩产项目”。该议案已于2018年11月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过,变更募投项目的相关事项如下:

项目名称	原计划投资额	调整后投资额	变更原因	建设期限
应用于6G和数据中心光模块的研发及扩产项目	22,412.00	23,412.00	1年	2019年9月—2019年8月
物联网感知传感器产业化项目	15,008.00	12,897.00	3年	2018年9月—2021年9月
补充流动资金	10,000.00	10,000.00		
合计	47,420.00	46,309.00		

(四)物联网感知传感器产业化项目变更
本项目自2016年起设立至今,传感业务领域的快速发展,市场需求和产业结构发生较大变化,本次项目变更是公司根据市场发展及实际运营情况做出的优化调整,将有利于提高募集资金的使用效益。

大(1)终止“PM2.5传感器”子项目实施的原因:失去资金来源,同时在室内空气质量治理,PM2.5治理的大趋势下,空气净化器出现衰退,PM2.5传感器即随着国家发展,同时在室内空气质量治理,PM2.5治理的花费也较小。未来随着互联网技术的发展,空气质量数据也将实现共享,汽车需求单套空气

检测传感器。 (2)终止“薄膜型NTC温度传感器”子项目实施的原因:薄膜型NTC温度传感器的市场需求被正在逐步被MSMD结构的传感器替代,但MSMD结构温度传感器的市场前景尚不确定,短期内回报不明确,特自研技术和及供应链断裂,公司使用自有资金继续投入。

(3)拟投入金额:“PMM制程系统及加热组件”子项目原计划:目前公司“PMM制程系统及加热组件”业务开展情况良好,对流动资金的需求量较大,因此拟将本项目募集资金全部用于建设“PMM制程系统及加热组件”项目。公司根据谨慎原则,有拟投入,推动新技术研究及推广应用。

B.具体变更内容
公司于2019年12月4日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更终止“PMM制程系统及加热组件”子项目建设,并将该项目达到预定可使用状态日期由2019年12月31日调整至2021年8月31日。

一、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

二、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

三、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

四、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

五、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

七、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

八、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

九、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

十、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

十一、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

十二、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

十三、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

十四、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

十五、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

十六、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和文件使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

十七、募集资金使用及披露的情况
报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华工科技产业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和